

REFERENCJE

Zarząd **PBG S.A. w upadłości układowej** (dalej „**PBG**”) z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, niniejszym potwierdza, że firma **RPM S.A.** (dalej „**RPM**”) z siedzibą w Lublińcu, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, w ramach zadania pn.:


„Budowa stopnia wodnego Malczyce – Wykonanie zbiornika do nawodnień lasów łągowych oraz wykonanie robót uzupełniających”

zrealizowała następujące roboty budowlane:

- Zdjęcie humusu wraz z robotami - 3.467,00m³
- Wykopy z odwozem na 3 km - 9.496,00 m³
- Mechaniczne plantowanie - 6.550,00 m³
- Formowanie i zagęszczenie nasypów - 16.058,00 m³
- Wymiana gruntu próchniczego - 1.900,00 m³
- Humusowanie z dowozem gruntu i hydroobsiew - 9.092,00 m²

Uszczelnienie i ubezpieczenie zbiornika:

- Ułożenie maty bentonitowej - 3.620,00 m²
- Ułożenie geowłókniny - 2.110,00 m²
- Krawężniki na ławie betonowej - 849,70mb
- Dyl betonowy w dnie u stopy i na koronie skarpy - 337,70 mb
- Ubezpieczenie skarp i dna płytami- 1.947,00 m²
- Konstrukcja studni - 1kpl.
- Wylot z ujęcia wraz z przepustami - 1kpl.
- Obrzeża trawnikowe - 543,00 m
- Nawierzchnie dróg i placów - 2.456,00 m²
- Nawierzchnie ścieżek na półce - 331,00 m²
- Zjazd do zbiornika -138,00 m²
- Schody komunikacyjne - (5kpl.) - 12,60 m³ bet.
- Obarierowanie schodów, wlotów i wylotu - 1kpl.



- Rów odwadniający - 210,00 m
- Ujęcie wody do nawodnień lasów łęgowych PEHD Ø1000 - 175,00 mb
- Wyloty ze zbiornika PEHD Ø800 - 30,00 mb
- Zasuwy wrzecionowe Ø1000 i Ø800 - 3 kpl.

Łączna kubatura żelbetu i betonu w budowlach 222,24 m³

Roboty dodatkowe:

- Wzmocnienie podłoża pospółką - 681,00 m³
- Przygotowanie materiału gruntowego do wbudowania - 12.043,50 m³
- Zamiana gruntu rodzimego na pospółkę - 2.050,00 m³
- Wykonanie drenażu - 280 mb
- Wykonanie drogi technologicznej z płyt drogowych - 450,00 m²
- Odwodnienie wykopu pompami spalinowymi i elektrycznymi - 3.116 m-g
- Karczowanie pni o śr. 46-65 cm – 528 szt.
- Obarierowanie zbiornika barierami energochłonnymi - 223,50 mb (1kpl)

Prace zostały zrealizowane w okresie:

10.01.2010 r. – 30.09.2011 r.

Wartość zrealizowanych prac netto/brutto:

2 298 087,77 zł (netto)/2 810 430,16 zł (brutto)

Potwierdzamy, że zleczone prace firma **RPM** zrealizowała zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, przy zachowaniu należytej staranności, a także z poszanowaniem obowiązujących norm i przepisów. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam polecić firmę **RPM** jako solidnego Partnera dysponującego kadrą techniczną, dużym doświadczeniem i dobrą organizacją pracy przy prowadzeniu robót hydrotechnicznych.

Kinga Banaszk-Flipiak

 wiceprezes zarządu

Mariusz Łożyński

 wiceprezes zarządu