

Kielce, dnia 03.02.2015r.

POŚWIADCZENIE

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach poświadczają, że firma RPM Spółka Akcyjna, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec wykonała w terminie od **15.11.2013 r. do 28.11.2014 r.**, na podstawie umowy z dnia 07.11.2013r., zadanie pn.:

„Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmierzów w msc. Sandomierz - etap I w km 0+000 - 1+500”.

Zakres rzeczowy zadania:

- roboty pomiarowe, ścinanie drzew z karczowaniem pni i karczowanie krzaków,
- roboty ziemne i konstrukcyjne
 - zabezpieczenie przeciwiłtracyjne skarpy odwodnej wału ekranem z geomembrany PCV grubości 1,5mm obustronnie uszorstkowanej – 30 375m²,
 - ułożenie siatki PCV o wytrzymałości na rozciąganie 40/40kN/m² – 28 125m²,
 - ułożenie geowłókniny 200g/m² – 28 125m²,
 - ułożenie siatki stalowej ocynkowanej DN 3mm powlekanej PCV – 23 250m²,
 - zabezpieczenie podłoża wału pionową przesłoną bentonitowo – cementową DSM fi 800 co 600mm o głębokości 10m – 14 360m² oraz z oczepem bentonitowo – cementowym 0,8 x 0,8m – 960m³,
 - w miejscach kolizyjnych w rejonie skrzyżowań z gazociągiem – wykonanie przesłony bentonitowo – cementowej metodą iniekcyjną – 640m²,
 - kubatura wałów – 76 675m³
- budowa ramp wałowych – 1 szt.,
- droga p.powodziowa na ławie wałowej od strony zawala o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 4,0m – 6 300m²,
- droga dojazdowa do pól w międzywałach o nawierzchni z tłuczni kamiennej, szer. 3,0m, długość 900mb – 2 700m²; krawężniki 12 x 25cm – 1 800m,
- Komora wylotowa z przepompowni wód deszczowych 5 x 5,6m z przepustem rurowym 2 x 800mm, L = 5m; klapy zwrotne DN 500mm szt. 4.
- wał przeciwpowodziowy klasy II.

Wartość zadania brutto 11 300 074,94 zł

Roboty wykonane zostały w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych


Paweł Taborski