



## Urząd Gminy w Szczercowie

ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców  
Tel. (44) 631-80-50 Fax (44) 631-80-79

[www.szczercow.pl](http://www.szczercow.pl)

e-mail: [sekretariat@szczercow.org](mailto:sekretariat@szczercow.org)

### Poświadczenie wykonania robót

Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców poświadcza, że Konsorcjum Firm: **RPM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, **RPM Hydrotechnika Sp. z o.o.** z siedzibą w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, wykonało na rzecz tutejszej Gminy zadanie pn.:

#### **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa - Borowa gm. Szczerców” (wraz z zamówieniami uzupełniającymi)**

Termin realizacji zadania: **10.06.2016r. do 17.10.2017r.**

Wartość zrealizowanych robót wraz z zamówieniami uzupełniającymi : **2.716.734,80 zł. brutto.**

W ramach ww. inwestycji wykonanych zostało:

- Kanalizacja grawitacyjna PVC-U Ø200 - 4117,50m
- Kanalizacja ciśnieniowa PE 110mm - 2451,00m

W tym przewierci:

- przewiert rurą stalową Ø355mm – 62,00 m
  - przewiert rurą stalową Ø250mm – 272,50m
  - przewiert rurą PE Ø110mm – 65,00m
  - Przepompownie ścieków Ø 1500mm – 3 szt.
  - Wymiana istniejącej przepompowni ścieków PS Ø1500mm – 1 szt.
- Odgałęzienia boczne PVC-U Ø160mm -101 szt. (453,50m)

- Remont przepompowni ścieków SKR przy ulicy Praga, przepompownia Ø 2500mm, 3-pompowa, z kratą koszową- 1szt.
- Remont wodociągu PE fi 200 na przejściu nad rzeką Widawką- 50,00m
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Kościuszki, Borowa-Krzyżówki i Polowa wraz z odgałęzieniami do posesji, w tym:
  - kanały PVC-U 200mm – 100,00mb;
  - odgałęzienia PVC-U 160mm - 95,50mb
- Odtworzenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową – 6064,00m<sup>2</sup>

**Roboty zostały wykonane należyście, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową i prawidłowo ukończone.**

Z up. WÓJTA

*mgr inż. Marek Kowal*  
Sekretarz Gminy